

OBRA:	7 - ESCOLA - JOSÉ DE ANCHIETA
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,44%	11.264,35	100,00% R\$ 11.264,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	1,08%	8.443,42	100,00% R\$ 8.443,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURAL	26,26%	206.045,48	50,00% R\$ 103.022,74	50,00% R\$ 103.022,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES E VEDAÇÕES	9,97%	78.252,36	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 39.126,18	50,00% R\$ 39.126,18	0,00% R\$ 0,00
5	PISO	0,98%	7.682,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.682,40	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURA	12,10%	94.961,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 47.480,62	50,00% R\$ 47.480,63
7	HIDRÁULICA	0,26%	2.008,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.008,40
8	SANITÁRIA	3,00%	23.551,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 11.775,72
9	DRENAGEM	1,83%	14.363,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	ELÉTRICO	1,50%	11.749,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	23,74%	186.284,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	FORRO	7,53%	59.063,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS	6,18%	48.493,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	REPINTURA	1,69%	13.289,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2,26%	17.746,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	LIMPEZA FINAL	0,20%	1.539,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	784.739,36	15,64% R\$ 122.730,51	18,11% R\$ 142.148,92	12,02% R\$ 94.289,20	7,81% R\$ 61.264,75
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	784.739,36	15,64% R\$ 122.730,51	33,75% R\$ 264.879,43	45,77% R\$ 359.168,63	53,58% R\$ 420.433,38

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,44%	11.264,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	1,08%	8.443,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
3	ESTRUTURAL	26,26%	206.045,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES E VEDAÇÕES	9,97%	78.252,36	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PISO	0,98%	7.682,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	COBERTURA	12,10%	94.961,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	HIDRÁULICA	0,26%	2.008,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	SANITÁRIA	3,00%	23.551,43	50,00% R\$ 11.775,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	DRENAGEM	1,83%	14.363,60	100,00% R\$ 14.363,60	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	ELÉTRICO	1,50%	11.749,09	50,00% R\$ 5.874,54	50,00% R\$ 5.874,55	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	23,74%	186.284,17	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 186.284,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	FORRO	7,53%	59.063,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 59.063,87	0,00% R\$ 0,00
13	ESQUADRIAS	6,18%	48.493,87	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 48.493,87
14	REPINTURA	1,69%	13.289,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.289,61

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2,26%	17.746,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.746,62
16	LIMPEZA FINAL	0,20%	1.539,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.539,44
	TOTAL SIMPLES	100,00%	784.739,36	4,08% R\$ 32.013,85	24,49% R\$ 192.158,72	7,53% R\$ 59.063,87	10,33% R\$ 81.069,54
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	784.739,36	57,66% R\$ 452.447,23	82,14% R\$ 644.605,95	89,67% R\$ 703.669,82	100,00% R\$ 784.739,36