

OBRA:	8 - PRAÇA - QUADRA K
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,72%	3.100,05	100,00% R\$ 3.100,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	PASSEIOS	21,81%	39.321,20	100,00% R\$ 39.321,20	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESCADA	7,52%	13.549,14	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.549,14	0,00% R\$ 0,00
4	PERGOLADO	2,88%	5.194,80	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.194,80	0,00% R\$ 0,00
5	ACADEMIA	27,27%	49.165,18	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 49.165,18	0,00% R\$ 0,00
6	QUADRA	0,99%	1.793,10	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.793,10	0,00% R\$ 0,00
7	PLAYGROUND	19,78%	35.656,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 35.656,31
8	PAISAGISMO	18,02%	32.491,96	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 32.491,96
	TOTAL SIMPLES	100,00%	180.271,74	23,53% R\$ 42.421,25	38,67% R\$ 69.702,22	37,80% R\$ 68.148,27

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	180.271,74	23,53% R\$ 42.421,25	62,20% R\$ 112.123,47	100,00% R\$ 180.271,74