

OBRA:	5 - ESCOLA - GENTE PEQUENA
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,53%	8.500,10	100,00% R\$ 8.500,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	0,06%	209,22	100,00% R\$ 209,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SAPATAS COM PILARES DE ARRANQUE	1,77%	5.941,77	100,00% R\$ 5.941,77	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	VIGAS BALDRAME	2,48%	8.317,43	100,00% R\$ 8.317,43	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	PILARES	1,75%	5.895,12	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.895,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	VIGAS DE COBERTURA	1,14%	3.815,03	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.815,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	COBERTURA	2,33%	7.831,29	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.831,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	ALVENARIA VEDAÇÃO	5,73%	19.250,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 19.250,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS PISO	2,49%	8.357,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 8.357,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	REVESTIMENTO PAREDES	4,44%	14.903,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.903,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
11	PAREDE VEDAÇÃO DEPÓSITO	0,65%	2.174,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.174,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	ELÉTRICA	0,92%	3.101,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.101,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	HIDRÁULICA	0,63%	2.120,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.120,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	SANITÁRIA	5,60%	18.828,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 18.828,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	DRENAGEM	2,84%	9.533,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.533,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	5,14%	17.276,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.276,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
17	FORRO	1,67%	5.621,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.621,32	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
18	LOUÇAS SANITÁRIAS / ACESSÓRIOS	4,08%	13.692,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.692,78	0,00% R\$ 0,00
19	CALÇADAS	0,65%	2.177,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.177,52	0,00% R\$ 0,00
20	NIVELAMENTO/RAMPA	0,42%	1.423,04	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.423,04	0,00% R\$ 0,00
21	FECHAMENTO ABERTURAS	1,13%	3.806,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.806,10	0,00% R\$ 0,00
22	ÁREA COBERTA	51,25%	172.169,86	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 172.169,86

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
23	SERVIÇOS FINAIS	0,30%	996,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 996,60
	TOTAL SIMPLES	100,00%	335.942,32	6,84%	5,22%	12,65%	7,81%	9,65%	6,28%	51,55%
				R\$ 22.968,52	R\$ 17.541,44	R\$ 42.511,08	R\$ 26.224,32	R\$ 32.431,06	R\$ 21.099,44	R\$ 173.166,46
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	335.942,32	6,84%	12,06%	24,71%	32,52%	42,17%	48,45%	100,00%
				R\$ 22.968,52	R\$ 40.509,96	R\$ 83.021,04	R\$ 109.245,36	R\$ 141.676,42	R\$ 162.775,86	R\$ 335.942,32