

OBRA:	16 - POSTO DE SAÚDE - AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,99%	8.253,69	100,00% R\$ 8.253,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL	36,92%	152.803,18	50,00% R\$ 76.401,59	50,00% R\$ 76.401,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	PAREDES E VEDAÇÕES	13,19%	54.592,57	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 27.296,28	50,00% R\$ 27.296,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	COBERTURA	12,60%	52.134,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 52.134,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	ELÉTRICO	1,56%	6.454,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 6.454,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	HIDRÁULICA	0,33%	1.350,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.350,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	SANITÁRIA	2,98%	12.339,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.339,08	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	DRENAGEM	1,42%	5.861,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.861,78	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	DEMOLIÇÃO	0,03%	134,91	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 134,91	0,00% R\$ 0,00
10	PISO	13,73%	56.827,03	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 56.827,03	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
11	ESQUADRIAS	7,05%	29.161,94	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.161,94	0,00% R\$ 0,00
12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	3,35%	13.853,62	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.853,62
13	FORROS	3,49%	14.460,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 14.460,71
14	PISO EXTERNO	1,38%	5.695,64	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.695,64
	TOTAL SIMPLES	100,00%	413.923,68	20,45% R\$ 84.655,28	25,05% R\$ 103.697,87	19,19% R\$ 79.430,69	6,28% R\$ 26.005,99	20,81% R\$ 86.123,88	8,22% R\$ 34.009,97
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	413.923,68	20,45% R\$ 84.655,28	45,50% R\$ 188.353,15	64,69% R\$ 267.783,84	70,98% R\$ 293.789,83	91,78% R\$ 379.913,71	100,00% R\$ 413.923,68