

OBRA:	23 - SC + MORADIA 15 UNIDADES
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,35%	47.505,73	100,00% R\$ 47.505,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL	13,81%	195.944,53	100,00% R\$ 195.944,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE MADEIRA	18,31%	259.822,35	50,00% R\$ 129.911,18	50,00% R\$ 129.911,17	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES ALVENARIA	2,55%	36.175,05	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 18.087,52	50,00% R\$ 18.087,53	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	15,64%	221.922,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 110.961,12	50,00% R\$ 110.961,13
6	ELÉTRICA	2,06%	29.266,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 29.266,71
7	HIDRÁULICA	1,23%	17.498,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 8.749,12
8	SANITÁRIA	10,18%	144.491,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PLUVIAL	2,32%	32.946,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	PISOS INTERNOS	6,43%	91.304,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	PAREDES DE MADEIRA	3,53%	50.110,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS ALVENARIA	1,07%	15.209,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
13	RESVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS ALVENARIA	0,97%	13.818,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
14	FORROS	7,46%	105.875,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,85%	12.129,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
16	ESQUADRIAS	10,06%	142.820,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
17	LIMPEZA FINAL	0,18%	2.506,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.419.347,46	26,31% R\$ 373.361,44	10,43% R\$ 147.998,69	9,09% R\$ 129.048,65	10,50% R\$ 148.976,96
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.419.347,46	26,31% R\$ 373.361,44	36,73% R\$ 521.360,13	45,82% R\$ 650.408,78	56,32% R\$ 799.385,74

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,35%	47.505,73	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
2	ESTRUTURAL	13,81%	195.944,53	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA DE MADEIRA	18,31%	259.822,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES ALVENARIA	2,55%	36.175,05	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	COBERTURA	15,64%	221.922,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	ELÉTRICA	2,06%	29.266,71	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	HIDRÁULICA	1,23%	17.498,25	50,00% R\$ 8.749,13	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	SANITÁRIA	10,18%	144.491,10	100,00% R\$ 144.491,10	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	PLUVIAL	2,32%	32.946,15	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 32.946,15	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	PISOS INTERNOS	6,43%	91.304,98	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 91.304,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
11	PAREDES DE MADEIRA	3,53%	50.110,82	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 50.110,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
12	REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS ALVENARIA	1,07%	15.209,31	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.209,31	0,00% R\$ 0,00
13	RESVESTIMENTO PAREDES EXTERNAS ALVENARIA	0,97%	13.818,22	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 13.818,22	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
14	FORROS	7,46%	105.875,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 105.875,82	0,00% R\$ 0,00
15	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	0,85%	12.129,75	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.129,75
16	ESQUADRIAS	10,06%	142.820,09	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 142.820,09
17	LIMPEZA FINAL	0,18%	2.506,35	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.506,35
	TOTAL SIMPLES	100,00%	1.419.347,46	10,80% R\$ 153.240,23	12,28% R\$ 174.361,95	9,50% R\$ 134.903,35	11,09% R\$ 157.456,19
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	1.419.347,46	67,12% R\$ 952.625,97	79,40% R\$ 1.126.987,92	88,91% R\$ 1.261.891,27	100,00% R\$ 1.419.347,46