

OBRA:	54 - REFORMA E AMPLIAÇÃO - CEME RECANTO DA CRIANÇA
ENDEREÇO:	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,78%	28.878,56	100,00% R\$ 28.878,56	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	ESTRUTURAL	19,74%	73.273,41	100,00% R\$ 73.273,41	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	COBERTURA	7,02%	26.068,59	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.068,59	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAREDES E VEDAÇÕES	17,32%	64.279,01	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 32.139,50	50,00% R\$ 32.139,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	INSTALACÕES ELÉTRICAS	0,84%	3.111,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 1.555,84	50,00% R\$ 1.555,85	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	INSTALACOES HIDRAULICAS	1,43%	5.296,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 5.296,98	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6,44%	23.909,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 23.909,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	PLUVIAL	0,72%	2.660,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 2.660,48	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	16,08%	59.683,42	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 59.683,42	0,00% R\$ 0,00
10	ESQUADRIAS	9,25%	34.346,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 34.346,18	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
11	METAIS E ACESSÓRIOS	4,51%	16.750,72	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 16.750,72	0,00% R\$ 0,00
12	REPINTURA ESCOLA	5,91%	21.922,28	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.922,28
13	QUADRA	2,85%	10.568,44	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.568,44
14	OUTROS	0,12%	457,19	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 457,19
	TOTAL SIMPLES	100,00%	371.206,74	27,52% R\$ 102.151,97	15,68% R\$ 58.208,09	9,08% R\$ 33.695,35	9,00% R\$ 33.423,10	29,84% R\$ 110.780,32	8,88% R\$ 32.947,91
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	371.206,74	27,52% R\$ 102.151,97	43,20% R\$ 160.360,06	52,28% R\$ 194.055,41	61,28% R\$ 227.478,51	91,12% R\$ 338.258,83	100,00% R\$ 371.206,74