

OBRA:	64 - PAVIMENTAÇÃO RUA NELCI ROGERIO NUNES DO AMARAL
ENDEREÇO:	

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,72%	18.980,12	100,00% R\$ 18.980,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	TERRAPLENAGEM	0,89%	6.223,45	100,00% R\$ 6.223,45	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	SISTEMA DE DRENAGEM	21,41%	149.159,36	75,00% R\$ 111.869,52	25,00% R\$ 37.289,84	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	51,27%	357.190,75	0,00% R\$ 0,00	75,00% R\$ 267.893,06	25,00% R\$ 89.297,69	0,00% R\$ 0,00
5	PASSEIOS	17,46%	121.624,38	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 121.624,38	0,00% R\$ 0,00
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,12%	7.772,88	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 7.772,88
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	0,53%	3.691,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.691,40
8	JARDIM DE CHUVA / CANTEIROS	1,45%	10.089,61	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 10.089,61
9	MUROS	1,33%	9.234,18	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.234,18	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
10	SERVIÇOS FINAIS	1,83%	12.759,34	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 12.759,34
	TOTAL SIMPLES	100,00%	696.725,47	19,67% R\$ 137.073,09	43,80% R\$ 305.182,90	31,60% R\$ 220.156,25	4,92% R\$ 34.313,23
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	696.725,47	19,67% R\$ 137.073,09	63,48% R\$ 442.255,99	95,08% R\$ 662.412,24	100,00% R\$ 696.725,47