

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo

PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
					PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA E JOAO RAUEN					
PROponente / Tomador			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
			PONTE ALTA DO NORTE/SC	RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA E JOAO RAUEN		60 - PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA E JOAO RAUEN				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez/23	Não	sc	PAVIMENTAÇÃO RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA E JOAO RAUEN			19,66%				

		Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		884.666,49	Parcela (%)	21,55%	38,27%	28,64%	7,59%	3,95%
			Parcela (R\$)	190.650,80	338.559,32	253.371,23	67.170,41	34.914,73
			Acumulado (%)	21,55%	59,82%	88,46%	96,05%	100,00%
			Acumulado (R\$)	190.650,80	529.210,12	782.581,35	849.751,76	884.666,49
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.007,53	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	3.007,53	3.007,53	3.007,53	3.007,53	3.007,53
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.601,49	Parcela (%)	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
			Acumulado (%)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	28.481,19	28.481,19	28.481,19	28.481,19	35.601,49
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.803,57	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	6.803,57	6.803,57	6.803,57	6.803,57	6.803,57
4	SISTEMA DE DRENAGEM	304.717,01	Parcela (%)	50,00%	40,00%	0,00%	10,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	152.358,51	274.245,31	274.245,31	304.717,01	304.717,01
5	PAVIMENTAÇÃO	433.345,04	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	216.672,52	433.345,04	433.345,04	433.345,04
6	PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS	73.397,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	36.698,71	73.397,42	73.397,42
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	19.634,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.634,45
8	LIMPEZA DE OBRA	8.159,98	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.159,98

RESP. TECNICO LOUISE ZENNI DA SILVA

CAU A195251-0

RRT 13210482