

OBRA:	3 - Barracão Pré-Moldado Secretaria Agricultura
ENDEREÇO:	Rua Sebastião Francisco de Lima

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS INICIAIS	2,67%	6.529,58	100,00% R\$ 6.529,58	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	0,94%	2.306,40	100,00% R\$ 2.306,40	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	ESTRUTURA - PRÉ MOLDADA DE CONCRETO	53,05%	129.768,74	100,00% R\$ 129.768,74	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	COBERTURA FIBROCIMENTO	11,44%	27.981,93	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 27.981,93	0,00% R\$ 0,00
5	FECHAMENTO FIBROCIMENTO	10,85%	26.541,49	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.541,49	0,00% R\$ 0,00
6	FECHAMENTO ALVENARIA	6,36%	15.553,16	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 15.553,16	0,00% R\$ 0,00
7	PISO E REVESTIMENTO	12,72%	31.104,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 31.104,95
8	ELÉTRICO	1,57%	3.844,24	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 3.844,24
9	SERVIÇOS FINAIS	0,40%	979,51	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 979,51

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
	TOTAL SIMPLES	100,00%	244.610,00	56,66% R\$ 138.604,72	28,65% R\$ 70.076,58	14,69% R\$ 35.928,70
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	244.610,00	56,66% R\$ 138.604,72	85,31% R\$ 208.681,30	100,00% R\$ 244.610,00