

OBRA:	993138 - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE
-------	---

ENDEREÇO:	RUA LUIS MENEGUZZI
-----------	--------------------

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Louise Zenni da Silva
----------------------	-----------------------

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1,29%	4.799,47	100,00% R\$ 4.799,47	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÃO	3,57%	13.221,50	100,00% R\$ 13.221,50	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,49%	1.831,26	100,00% R\$ 1.831,26	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	INFRAESTRUTURA	6,76%	25.068,12	100,00% R\$ 25.068,12	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
5	SUPERESTRUTURA	8,40%	31.125,79	100,00% R\$ 31.125,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
6	PAREDES E VEDAÇÕES	7,11%	26.352,16	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.352,16	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
7	COBERTURAS	17,19%	63.735,29	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 63.735,29	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
8	REVESTIMENTOS	8,08%	29.972,50	0,00% R\$ 0,00	50,00% R\$ 14.986,25	50,00% R\$ 14.986,25	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
9	FORROS	7,25%	26.869,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 26.869,52	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
10	INSTALACÕES ELÉTRICAS	5,87%	21.763,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 21.763,80	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	0,55%	2.031,15	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.031,15	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3,51%	13.008,38	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.008,38	R\$ 0,00
13	DRENAGEM	2,00%	7.399,78	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.399,78	R\$ 0,00
14	PISOS	10,18%	37.749,69	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.749,69
15	PINTURA	7,86%	29.140,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.140,37
16	ESQUADRIAS	8,57%	31.784,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.784,05
17	METAIS E ACESSÓRIOS	1,12%	4.145,89	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.145,89
18	LIMPEZA FINAL	0,20%	754,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,72
	TOTAL SIMPLES	100,00%	370.753,44	20,51%	28,34%	17,16%	6,05%	27,94%
				R\$ 76.046,14	R\$ 105.073,70	R\$ 63.619,57	R\$ 22.439,31	R\$ 103.574,72
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	370.753,44	20,51%	48,85%	66,01%	72,06%	100,00%
				R\$ 76.046,14	R\$ 181.119,84	R\$ 244.739,41	R\$ 267.178,72	R\$ 370.753,44