



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PONTE ALTA DO NORTE - SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
RUA RENATO GOETTEN  
TRECHO EST. 0 ATÉ 5+7,81 - EXTENSÃO DE 107,81m



Item	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	TOTAL COM BDI	PERÍODO													
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06			
				R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)		
1.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 6.307,08	R\$ 7.827,79	R\$ 7.827,79	100,00%												
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.177,04	R\$ 1.460,84	R\$ 1.460,84	100,00%												
3.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 14.848,34	R\$ 18.428,45	R\$ 18.428,45	100,00%												
4.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 31.796,67	R\$ 39.463,23	R\$ 7.892,65	20,00%	R\$ 23.677,94	60,00%	R\$ 7.892,65	20,00%								
5.0	VEDAÇÃO e DIVISÓRIAS	R\$ 18.173,08	R\$ 22.554,83			R\$ 6.766,45	30,00%	R\$ 9.021,93	40,00%	R\$ 6.766,45	30,00%						
6.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 11.151,04	R\$ 13.839,69									R\$ 11.071,75	80,00%	R\$ 2.767,94	20,00%		
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 32.650,20	R\$ 40.522,56					R\$ 16.209,02	40,00%	R\$ 16.209,02	40,00%	R\$ 8.104,51	20,00%				
8.0	REVESTIMENTO DE TETOS	R\$ 1.502,04	R\$ 1.864,20					R\$ 372,84	20,00%	R\$ 1.491,36	80,00%						
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.621,77	R\$ 2.012,80			R\$ 2.012,80	100,00%										
10.0	COBERTURA	R\$ 19.680,09	R\$ 24.425,20			R\$ 19.540,16	80,00%	R\$ 4.885,04	20,00%								
11.0	ESQUADRIAS	R\$ 22.520,86	R\$ 27.950,91							R\$ 5.590,18	20,00%	R\$ 5.590,18	20,00%	R\$ 16.770,55	60,00%		
12.0	PINTURA	R\$ 11.950,37	R\$ 14.831,75											R\$ 14.831,75	100,00%		
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 20.474,62	R\$ 25.411,30	R\$ 2.541,13	10,00%					R\$ 5.082,26	20,00%	R\$ 8.893,95	35,00%	R\$ 8.893,95	35,00%		
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.173,43	R\$ 13.867,48	R\$ 1.386,75	10,00%							R\$ 2.773,50	20,00%	R\$ 9.707,23	70,00%		
<b>TOTAL R\$ 254.461,01</b>																	
<b>TOTAL DO MÊS</b>				R\$ 39.537,61	15,54%	R\$ 51.997,34	20,43%	R\$ 38.381,48	15,08%	R\$ 35.139,27	13,81%	R\$ 36.433,89	14,32%	R\$ 52.971,42	20,82%		
<b>TOTAL ACUMULADO NO MÊS</b>				R\$ 39.537,61	15,54%	R\$ 91.534,95	35,97%	R\$ 129.916,43	51,06%	R\$ 165.055,70	64,86%	R\$ 201.489,59	79,18%	R\$ 254.461,01	100,00%		

Ponte Alta do Norte, 17 de dezembro de 2019 - Revisão 0 - Emissão Inicial

Responsável Técnico:  
Eng. Daniel Gustavo Dias  
Crea/SC: 149.854-4