OBRA:	114 - Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para execução de obra civil com fornecimento de material e mão de obra para
ENDEREÇO:	Pedro Antonio Casagrande

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Isabella Erig Omizzolo - CAU A253597-1

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2,85%	17.777,52	25,00% R$ 4.444,38	25,00% R$ 4.444,38	25,00% R$ 4.444,38	25,00% R$ 4.444,38
2	CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES	3,30%	20.582,20	100,00% R$ 20.582,20	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,07%	12.944,45	100,00% R$ 12.944,45	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
4	DRENAGEM TERRENO	3,58%	22.347,66	100,00% R$ 22.347,66	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
5	SAPATAS, PISOS EXTERNOS E RAMPA	12,67%	79.077,69	40,00% R$ 31.631,08	60,00% R$ 47.446,61	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
6	COBERTURA METÁLICA	22,56%	140.746,44	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 70.373,22	50,00% R$ 70.373,22	0,00% R$ 0,00
7	REVISÃO COBERTURA BLOCOS EXISTENTES	15,73%	98.163,20	60,00% R$ 58.897,92	40,00% R$ 39.265,28	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00
8	ESQUADRIAS E PISOS DAS SALAS EXISTENTES	7,64%	47.687,19	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 23.843,60	50,00% R$ 23.843,60
9	INSTALAÇÕES PLUVIAIS E HIDROSANITÁRIAS	11,31%	70.589,75	0,00% R$ 0,00	30,00% R$ 21.176,92	60,00% R$ 42.353,85	10,00% R$ 7.058,98
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PPCI	3,66%	22.847,07	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	80,00% R$ 18.277,66	20,00% R$ 4.569,41

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	0,49%	3.084,26	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 3.084,26	0,00% R$ 0,00
12	PASSEIOS INTERNOS E COBERTURA POLICARBONATO	7,12%	44.415,66	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	50,00% R$ 22.207,83	50,00% R$ 22.207,83
13	GRADIL E MOURÕES	0,83%	5.154,47	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	20,00% R$ 1.030,89	80,00% R$ 4.123,58
14	PINTURAS E BEIRAIS	5,86%	36.554,78	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 36.554,78
15	SERVIÇOS FINAIS	0,32%	2.013,65	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	0,00% R$ 0,00	100,00% R$ 2.013,65
	TOTAL SIMPLES	100,00%	623.985,99	24,17% R$ 150.847,69	29,28% R$ 182.706,42	29,75% R$ 185.615,68	16,80% R$ 104.816,20
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	623.985,99	24,17% R$ 150.847,69	53,46% R$ 333.554,10	83,20% R$ 519.169,79	100,00% R$ 623.985,99